



DECRETO

OGGETTO: Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento - CUP F34H21000060001 – CIG B2762FE13C

Fondi: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU.

Appaltatore: R.T.I. FORMEC STRUTTURE srl - S.A.C.S. S.r.l.

Contratto: repertorio n. 12 del 14.02.2025 + appendice rep. n. 15 del 19.02.2025 + appendice rep. n. 17 del 24.02.2025 + appendice 41 del 3.07.2025

Importo contratto: € 1.373.455,88, di cui € 1.362.932,16 per forniture e lavori e € 10.523,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Approvazione incremento contrattuale con utilizzo economie e differimento temporale per proroga dei termini di ultimazione lavori al 30 aprile 2026 (art. 120 co. 3 del d.lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE DELEGATO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo, dal D.L. 2 Marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modificazioni;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e successive modificazioni;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”;

visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo



indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2024;

visto il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura e degli istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale”;

visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2024, n. 407, recante modifiche al decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270;

visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2025, n. 39, recante l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Ministero della cultura per il triennio 2025-2027;

visto il Decreto rep. n. 774 DG-MU del 06/10/2025 con il quale è stato conferito al Funzionario Amministrativo Dott. Corrado Piscopo l'incarico di Direttore del Parco archeologico di Ercolano con delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024 e ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

premesse che

- con ODS n. 55 del 08.11.2021 il dr. Simone Marino, Funzionario Archeologo presso il Parco Archeologico di Ercolano assume l'incarico di R.U.P della procedura indicata in oggetto, per l'espletamento di quanto previsto e disciplinato dall'allora art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
- con determina a contrarre n. 24 del 12 luglio 2024, si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti: tale gara è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A - Invitalia (di seguito, “Invitalia”) la quale, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei contratti opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito nel Disciplinare d'obblighi del Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei;
- la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando e degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2024-OJS137-00426930 del 16 luglio 2024 e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC in data 16 luglio 2024 e a seguito di proroga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2024-OJS175-00537956 del 09 settembre 2024;
- con determina n. 0506495 del 17.12.2024, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del Codice dei contratti;
- in data 14.02.2025 è stato stipulato il contratto con il RTI Mecoser per l'importo di € 1.373.455,98, oltre IVA, modificato con l'appendice rep. n. 17 del 24.02.2025 in € 1.373.455,88, a seguito di apposita comunicazione di rettifica dell'importo da parte della Centrale di Committenza INVITALIA con nota acquisita agli atti d'ufficio il 21.02.2025 con prot. n. 1086-A;
- a seguito dell'istanza di subentro nel contratto, sottoscritto dal Parco con MECOSER SPA, della società FORMEC STRUTTURE SRL affittuaria di ramo d'azienda della MECOSER in forza di atto pubblico del 2.05.2025, con decreto n. 367 del 30.06.2025 la Stazione Appaltante ha autorizzato il subentro della FORMEC STRUTTURE srl nell'originario RTI costituito da MECOSER SISTEMI S.P.A. (mandataria) e S.A.C.S. srl (mandante) per l'esecuzione del contratto rep. 12 del 14.02.2025, consentendo l'assunzione degli atti necessari all'uopo;
- in data 3.07.2025 è stata stipulata tra il Parco Archeologico di Ercolano e il RTI FORMEC-S.A.C.S. l'appendice n. 3 - rep. 41 del 3.07.2025 –al contratto rep. 12 del 14.02.2025;

- 2 -



- in data 18.07.2025 è stato avviato, tramite apposito verbale, l'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del RTI FORMEC-S.A.C.S.;

vista la relazione del D.O. impianto ing. Alessandro Iossa e controfirmata dal DEC arch. Massimo Iovino in data 11.02.2026, circa la possibile sostituzione di apparecchiature in dotazione del *Container "B"* per la conservazione dei reperti in legno imbibito, dettagliatamente descritte nella suddetta relazione;

preso atto che

- nella sopraccitata relazione del DEC è dichiarato che le nuove forniture assicurano maggiori prestazioni per garantire il corretto funzionamento della cella frigorifera alle condizioni di progetto (+4°C), mediante l'adozione di apparecchiature tecnologicamente più avanzate, specificamente progettate per tale utilizzo;
- l'importo aggiuntivo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari a € 15.251,22, oltre IVA per complessivi € 18.606,49 per un incremento contrattuale pari allo 1,11%;

visto l'art. 16 del Capitolato Speciale dell'appalto in oggetto, i cui commi 2 e 3 ivi si riportano:

2. L'Amministrazione committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le varianti in aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessarie o semplicemente opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica, funzionale ed economica della fornitura, senza che l'aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o indennità qualora le variazioni non eccedano per quantità e qualità 1/5 dell'importo netto di aggiudicazione;

3. Per eventuale esecuzione di forniture e/o lavori connessi non previsti e per i quali non fosse indicato il relativo prezzo unitario, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma delle vigenti leggi;

preso atto che

- la modifica dell'importo contrattuale non comporta modifica della natura del contratto e rispetta quanto previsto dal co. 3 dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023;
- la fornitura variativa realizza una soluzione migliorativa in termini tecnici, con un incremento non sostanziale dell'importo contrattuale;

visto il *QE post gara* aggiornato che si allega dal quale si rileva che le economie maturate a seguito della gara per le forniture di cui al contratto stipulato con il RTI FORMEC-S.A.C.S. e per gli affidamenti dei servizi di progettazione, ufficio di direzione del contratto, supporto al RUP e verifica di conformità e collaudo sono pari a complessivi € 30.096,71;

visto l'art. 6 del Disciplinare stipulato tra codesta spett.le Direzione Generale e il Parco Archeologico di Ercolano;

tenuto conto che con istanza acquisita agli atti d'ufficio in data 11.02.2026 con prot. 711-A, l'Appaltatore RTI FORMEC S.A.C.S. ha chiesto **una proroga dei termini di ultimazione lavori al 30 aprile 2026**;

Vista la relazione del DEC arch. Iovino, con parere favorevole di accoglimento dell'istanza;

tenuto conto che

- con nota prot. 774-P del 13.02.2026 questo Parco ha trasmesso istanza alla Direzione Generale Musei, a termini dell'art. 6 del Disciplinare stipulato tra la suddetta Direzione Generale e il Parco Archeologico di Ercolano, per l'utilizzo di parte delle economie per l'incremento contrattuale di € 15.251,22, oltre IVA per complessivi € 18.606,49, a seguito della fornitura variativa ivi descritta;
- nella medesima istanza, si è richiesto l'utilizzo degli imprevidi di cui al *QE post gara* e delle restanti economie maturate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023;
- in data 26.02.2026 è stato acquisito al prot. Pa-Erco n. 1054-A la nota trasmessa dalla Direzione generale (DG-MU_SERV II|26/02/2026|0004272-P) per l'autorizzazione al recupero delle economie finalizzata alla realizzazione di interventi migliorativi nell'ambito dei lavori in oggetto, prorogando di fatto il termine dei predetti lavori al 30 aprile p.v.;



preso atto che la proroga richiesta non altera il rispetto delle tempistiche previsionali concordate con nota MIC_DG-MU_SERV II prot. 12671-P del 23.06.2025 acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. 3252-A, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;

acquisita la nota del RUP recante Id. n. 151552405 del 12.02.2026 con cui lo stesso propone:

- di approvare l'importo aggiuntivo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice di **€ 15.251,22, oltre IVA**, corrispondente a un incremento rispetto all'importo del contratto originario pari allo 1,11%, utilizzando parte delle economie di gara, **per complessivi € 18.606,49 in favore di RTI Formec Strutture srl (mandataria) – S.A.C.S. S.r.l. (mandante) con sede legale in Montesarchio (BN) alla via Tesa n.23 - 82016 - codice fiscale e Partita IVA n.01588360626, formecstrutture@pec.it**, per la fornitura delle apparecchiature migliorative;
- di approvare l'utilizzo degli imprevisti, che è nelle facoltà della S.A., di cui al QE post gara e delle restanti economie maturate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023;
- l'accoglimento dell'istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori **al 30 aprile 2026**;

per tutto quanto esposto in premessa,

considerato

- che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
 - che con decreto MIC-DG-MU n. 6 del 13.01.2026 la Direzione Generale Musei ha approvato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026 del Parco archeologico di Ercolano;
 - con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione;
- verificata** la regolarità amministrativa della procedura;

visti

- l'art. 3 Legge 241/1990;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

1. di approvare la proposta del RUP Id. 151552405 del 12.02.2026, lo schema di atto aggiuntivo e i documenti allegati al presente atto;
2. di approvare la variazione in aumento del Contratto: repertorio n. 12 del 14.02.2025 + appendice rep. n. 15 del 19.02.2025 + appendice rep. n. 17 del 24.02.2025 + appendice 41 del 3.07.2025 per l'acquisto di forniture migliorative e messa in opera nell'intervento "Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento" - CUP F34H21000060001 – CIG B2762FE13C, per un importo pari a € 15.251,22, oltre IVA per un totale di € 18.606,49, in favore



dell'operatore economico RTI Formec Strutture srl
(mandataria) – S.A.C.S. S.r.l. (mandante) con sede legale in Montesarchio (BN) alla via Tesa n.23 codice fiscale e Partita IVA n.01588360626, con copertura nel quadro economico post gara, tra gli imprevisti e le economie maturate della stazione appaltante che trova copertura finanziaria sul cap. 2.1.2.039 art. 2.02.01.99.999/B "Fondi PNRR Investimento 1.3 - Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica" bilancio 2026;

3. di approvare il differimento temporale stabilito prorogando il termine di ultimazione lavori al 30 aprile 2026;
4. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura;

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, al RUP dr. Simone Marino, all'Ufficio III Gare e Contratti, all'Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza, e sarà restituito alla Segreteria Trasversale, alla Funzionaria addetta alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone, all'Ufficio Trasparenza. Gli allegati (proposta del RUP, schema di atto aggiuntivo, relazione DEC su proroga, relazione del DEC, relazione del RUP, richiesta di proroga, QE di gara, QE Post Gara, istanza utilizzo economie, analisi nuovo sistema cella frigo, analisi dei prezzi, Quadro comparativo, nota autorizzativa DG-MU) sono assegnati alla Direzione amministrativa.

Per il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Corrado Piscopo*

Bilancio 2026 – cap. 2.1.2.039 art. 2.02.01.99.999/B
Pren. 10/2026/G - € 18.606,49
Su pren. 33/2024/P

Visto attestante la copertura finanziaria:
il Funzionario Amministrativo
dott. Giantommaso Albanese*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 1 ss. mm. e ii

CP/de

- 5 -