



Ministero della Cultura
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

DECRETO

OGGETTO: Affidamento del servizio di ideazione, rilievi, progettazione, esecutiva e realizzazione degli allestimenti temporanei e della identità grafica della mostra “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo”, comprensiva di fornitura, trasporto e messa in opera degli allestimenti, con i relativi lavori edili ed impiantistici, fornitura e posa in opera di vetrine climatizzate, sistemi multimediali e corpi illuminanti, relazione sulle condizioni conservative dei manufatti, eventuale restauro, movimentazione dei reperti ed allestimento delle vetrine con disposizione dei reperti, manutenzione (anche delle vetrine, dei sistemi di illuminazione e degli impianti), fino al disallestimento a fine mostra. CPV: 79930000-2 (Servizi di design specializzato). CIG 8904577167 - **approvazione modifica contratto in corso di efficacia art. 106, comma 1, lett. b, Dlgs n. 50/2016, così come modificata dal Dlgs n. 56/2017.**

IL DIRETTORE

Premesso

- **che** con determina n. 60 del 15.04.2018 si è dato avvio ad una procedura di gara ex art 36 comma 2 lettera b), previa manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 OO.EE. selezionati tra quanti hanno manifestato interesse, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, mediante pubblico sorteggio, volta all’affidamento del “*Servizio di ideazione, rilievi, progettazione esecutiva e realizzazione degli allestimenti temporanei e della identità grafica della mostra L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo, comprensiva di fornitura, trasporto e messa in opera degli allestimenti*”, ponendo a base d’asta l’importo di € 143.500,00 IVA esclusa;
- **che** con O.d.S n. 883 del 12.03.2018 veniva individuato il RUP, nella persona del dott. Francesco Sirano, e i componenti dell’Ufficio di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP), tra i quali la dott.ssa Stefania Siano in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
- **che** con decreto n. 30 del 29.01.2019 il Parco approvava le risultanze di gara, aggiudicando il servizio alla Ditta ACME04 SRL, con sede in San Giuliano Terme (PI) SS. Abetone e Brennero n. 45, CF e P.IVA: 01999070509, la quale presentava la migliore offerta tra quelle pervenute, offrendo un ribasso del 4,2% sull’importo di € 143.500,00 (centoquarantatremilacinquecento/00) posto a base d’asta, al netto dell’IVA;
- **che** con OdS n. 49 del 14.12.2020, la dr.ssa Stefania Siano è subentrata nel ruolo di Responsabile Unico del procedimento;
- **che** la sede espositiva prescelta per la realizzazione della Mostra in oggetto era stata individuata in Villa Campolieto, gestita dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, con la quale il Parco Archeologico di Ercolano aveva instaurato un rapporto di collaborazione finalizzato alla stipula di un atto convenzionale per la comune gestione dell’evento museale;
- **che** a causa di una serie di problematiche legate alle condizioni di bilancio e alle possibilità operative della sopra citata Fondazione, il Parco Archeologico di Ercolano - con nota prot. 1020 del 27.03.2019 - ritenendo di dover individuare quale nuova sede espositiva, in alternativa alla predetta Villa Campolieto, il Palazzo Reale di Portici, prospettava formalmente alla Città Metropolitana di Napoli, in qualità di proprietaria del Sito Reale Borbonico di Portici, la possibilità di collaborare per la realizzazione



dell'evento, coinvolgendo, contestualmente, il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, che, attraverso il Centro Museale "Musei delle Scienze Agrarie" gestisce i Musei della Reggia di Portici;

Rilevato

- **che** con nota acquisita al Prot. PAE 2265_10.07.2019, la società ACME04, affidataria del contratto, recependo gli indirizzi della Stazione Appaltante, trasmetteva il nuovo progetto di allestimento, reso indispensabile dal cambiamento della sede espositiva, che veniva accolto positivamente dal Parco con nota Prot. 2716_09.08.2019, nella quale il RUP rappresentava l'esigenza di una ulteriore implementazione del progetto, dovuta a nuovi restauri di reperti lignei in corso di realizzazione, e ad un consequenziale ampliamento del numero dei reperti da esporre di importanza tale da non poter essere esclusi dal programma espositivo;
- **che** in seguito a quanto sopra ricordato, sulla base delle indicazioni di questa Amministrazione, ACME04 continuava a lavorare all'arricchimento del progetto fino al mese di dicembre 2019;
- **che** sulla base del nuovo progetto, veniva avanzata istanza di autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per l'allestimento della mostra all'interno degli appartamenti del Palazzo Reale di Portici. Il parere favorevole perveniva al Parco il 17.10.2019 (Prot. PAE 3408_17.10.2019);
- **che** nel frattempo, presupposto che la Città Metropolitana di Napoli, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, la Soprintendenza BAPSAE, il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II e il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie di Portici sottoscrivevano una Convenzione in data 21.06.2013, per la durata di sei anni, con la quale era stata affidata al Centro MUSA la gestione degli spazi espositivi della Reggia ed erano state definite le obbligazioni relative alla gestione e alla modalità di fruizione degli spazi destinati alle mostre, scadendo la suddetta convenzione in data 21.06.2019, pertanto, la stipula di un nuovo accordo tra i sopracitati Enti veniva a costituire un elemento essenziale e propedeutico a qualsiasi accordo con il Parco Archeologico di Ercolano finalizzato all'allestimento museale negli appartamenti reali di Portici;
- **che** nel mese di dicembre 2019, non risultando ancora sottoscritto dalle Parti interessate il suindicato accordo per la gestione degli spazi espositivi della Reggia di Portici, di conseguenza, non era ancora possibile trovare un'intesa tra la Stazione Appaltante, la Città Metropolitana, il Dipartimento e il MUSA per la convenzione finalizzata all'organizzazione e alla gestione della mostra e che, di conseguenza, si è necessariamente differito il termine temporale previsto per l'inizio dei lavori di allestimento e per l'inaugurazione della mostra;
- **che** in data 10 dicembre 2020, tra il Parco Archeologico di Ercolano, la Città Metropolitana di Napoli, l'Università Federico II - Dipartimento di Agraria e con il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie di Portici, veniva stipulato un atto convenzionale per la disciplina delle modalità di collaborazione, allestimento e gestione dell'evento museale presso la Reggia;
- **che** in ragione di quanto suesposto, con relazione ID. n. 31424423 del 02/04/2021, il R.U.P. ha proposto la modifica del contratto per lavori supplementari (ai sensi dell'Art. 106 comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016);
- **che** le principali ragioni alla base della proposta di modifica del contratto sono legate alla variazione della sede espositiva, imprevista e imprevedibile al momento dell'aggiudicazione, e alla conseguente necessità di modificare e ampliare il progetto iniziale, nonché alla variazione dei tempi di allestimento e di inaugurazione della mostra, determinati, da un lato, dall'allungamento dei tempi di concertazione per la stipula della Convenzione con gli altri Enti e Istituti partners dell'iniziativa, e, dall'altro lato, dall'emergenza sanitaria internazionale, del tutto imprevedibile;

Tenuto conto

- **che** in ragione di quanto suddetto è necessaria una variazione in aumento dell'originario importo contrattuale per lavori aggiuntivi ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 di € 68.736,49 (sessantottomilasettecentotrentasei/49) oltre IVA, per un totale di € 83.858,52

- 2 -



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321
C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

(ottantatremilaottococinquantotto/52) rispetto a quanto stabilito dal Contratto d'Appalto principale rep. 4 del 1 aprile 2019. Pertanto, l'importo del Contratto d'Appalto principale rep. 4 del 1 aprile 2019 di € 137.473,00 (centotrentasettemilaquattrocentosettantatre/00) oltre iva, per effetto della variazione in aumento di € 68.736,49, viene incrementato ad € 206.209,49 (duecentoseimiladuecentonove/49), così determinato: - importo dei lavori di allestimento € 164.695,58; - corrispettivo professionale € 28.599,43; - importo della manutenzione per un periodo di sei mesi €3.274,96; - importo dello smontaggio dell'allestimento € 16.121,61; per un totale di € 212.691,58, dal quale, dedotto il ribasso del 4,2% (€ 8.933,05), si ottiene l'importo di € 203.758,53; a questo ultimo importo si sommano i costi della sicurezza di € 2.450,96 come di seguito indicati: - costi della sicurezza € 1.220,96; - costi della sicurezza per Covid-19 € 1.230,00; per un importo totale di € 206.209,49 (€ 203.758,53 + € 2.450,96);

- **che** i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui si sono resi necessari lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- **che** alla copertura dell'incremento dell'importo contrattuale stimato si potrà provvedere attraverso la rimodulazione del Quadro economico generale dell'intervento (incluso nella Relazione del RUP, in allegato);
- **che** nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

DATO ATTO che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021, la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano

Richiamato l'art. 106 comma 1, lett. b, del d.lgs. 50/2016

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, E VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

DECRETA

1. *La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;*
2. *Di approvare la relazione ID 31424423 datata 02.04.2021 del RUP dott.ssa Stefania Siano e lo schema di atto aggiuntivo allegati alla presente;*
3. *Di approvare, pertanto, la variazione in aumento dell'originario importo contrattuale per lavori aggiuntivi ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 del Contratto rep. 4 del 01.04.2019, stipulato con la ACME04 s.r.l., con sede legale in San Giuliano Terme (PI), SS Abetone e Brennero, n. 45 (C.F. e P.IVA 01999070509) con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 68.736,49 (sessantottomilasettecentotrentasei/49) oltre IVA per un totale di € 83.858,52 (ottantatremilaottococinquantotto/52);*
4. *Di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore;*

- 3 -

5. Di imputare la somma di € 68.736,49 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 83.858,52 sul cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc), Bilancio 2021;
6. Di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, al R.U.P. dr.ssa Stefania Siano, all'Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito all'Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per la pubblicazione sul sito istituzionale del parco, nella sezione trasparenza. Gli allegati allo stesso (relazione del RUP, schema di atto aggiuntivo) sono assegnati all'Ufficio Gare e Contratti.

*Il Direttore
dr. Francesco SIRANO
sottoscritto digitalmente*

*Bilancio 2021 - cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005
Pren. 74/2021 € 83.858,52*

*Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Maria Pia ZITO
Sottoscritto digitalmente*

